

Yarumal, febrero 01 de 2024

Señor

JAVIER ALBERTO ORREGO ZULUAGA

Presidente Honorable Concejo Municipal

Demás Honorables Concejales

Municipio de Yarumal

ASUNTO: INFORME SOBRE EL PROCESO DE EMPALME Y DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL Y PROYECCIONES DE LA SECRETARIA.

Cordial saludo.

El proceso de empalme con la Administración saliente se enmarcó dentro de los términos de ley, encontrando los siguientes aspectos a resaltar:

1. SITUACIÓN ENCONTRADA EN EL PROCESO DE EMPALME

1.1. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES EN LA SECRETARIA

Se encuentran en la secretaría un total de 22 contratos vigentes y pendientes por liquidar de vigencias pasadas, como se detalla a continuación:

LICITACIONES PUBLICAS 2021	3
LP-007-2021	
LP-009-2021	
LP-010-2021	
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 2023	10
CONTI-SI-001-2023	
CONTI-SI-004-2023	
CONTI-SI-009-2023	
CONTI-SI-010-2023	
CONTI-SI-016-2023	
CONTI-SI-018-2023	
CONTI-SI-014-2023	
CONTI-SI-017-2023	
CONTI-SI-019-2023	
CONTI-SI-015-2023	
CONVENIOS SOLIDARIOS 2023	4
CONSOL-SI-003-2023	
CONSOL-SI-009-2023	
CONSOL-SI-010-2023	
CONSOL-SI-011-2023	



CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 2023	1
CONVIN-SI-001-2023	
LICITACIONES PUBLICAS 2023	1
LP-SI-008-2023	
SELECCIÓN ABREVIADA 2023	2
SA-SI-016-2023	
SA-SI-024-2023	
CONCURSO DE MERITOS 2023	1
CM-SI-003-2023	
TOTAL	22

El total de los 22 contratos presenta un saldo pendiente de pago de Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos (\$16.664.265.476,00). Al final del informe se presenta el **Anexo 1. Registro de contratos vigentes secretaria de infraestructura**, en el cual se pueden ver a detalle el registro de los contratos vigentes, sus objetos, valores iniciales y valores pendientes de pago.

1.2. OBRAS EN EJECUCIÓN

De los 22 contratos vigentes, 9 obras se encontraron en ejecución como se relaciona a continuación, con sus respectivos valores, saldos por pagar y porcentajes de ejecución a la fecha del presente informe:

NUMERO	VALOR	OTRO SI 1	OTROSI 2	VALOR FINAL	OBJETO	SALDO	% AVANCE
CONTI-SI-001-2023	\$ 6.654.537.463	\$ 2.018.407.861	\$ 1.257.601.179	\$ 9.930.546.503	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EPIFANIO MEJIA, URBANISMOS Y VÍAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA	\$ 3.929.619.438	90%
CONTI-SI-004-2023	\$ 4.956.042.313	\$ 950.000.000		\$ 5.906.042.313	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DIA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA	\$ 3.923.625.387	50%
CONTI-SI-009-2023	\$ 890.546.536			\$ 890.546.536	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	\$ 890.546.536	0%

					VIVIENDA EN EL MARCO DEL CONVENIO CI-285DE2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA		
CONTI-SI-016-2023	\$ 677.312.310			\$ 677.312.310	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ABDUCCION Y CONDUCCIÓN DE LA VEREDA SANTA JUANA Y YARUMALITO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$ 0	0%
CONTI-SI-017-2023	\$ 621.735.692			\$ 621.735.692	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, TEXTO, GRÁFICOS ARTÍSTICOS Y SUPERFICIES SOBRE EL MURO DE EXPOSICIÓN DE HISTORIA, CULTURA Y PATRIMONIO EN EL PARQUE EPIFANIO MEJÍA MUNICIPIO DE YARUMAL.	\$ 621.735.692	50%
CONTI-SI-010-2023	\$ 2.843.647.862			\$ 2.843.647.862	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO N°46000015826 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 2.132.735.897	70%
CONTI-SI-019-2023	\$ 1.398.556.756			\$ 1.398.556.756	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. DE MARÍA SEDE C.E.R. LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.	\$ 1.398.556.756	1%
LP-SI-008-2023	\$ 450.433.920			\$ 450.433.920	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA CONDUCCIÓN SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO NO. 040-COV2306-95	\$ 450.433.920	0%



					SUSCRITO CON CORANTIOQUIA.		
SA-SI- 024-2023	\$ 280.174.242			\$ 280.174.242	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR "ASILO LA MERCED"	\$ 280.174.242	99%

Estas 9 obras, suman un total de Veintidós Mil Novecientos Noventa y Ocho Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos (\$ 22.998.996.134) y un saldo pendiente por pagar en los 9 contratos de Trece Mil Seiscientos Veintisiete Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos (\$ 13.627.427.869).

1.3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Para el año 2022, según información obtenida durante el proceso de empalme, se beneficiaron a 117 usuarios con el programa de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción, de los cuales en la información entregada se tienen 56 actas de visita para la verificación de cumplimiento de los mejoramientos y de esos 56 a 13 usuarios no se les pudo verificar que hayan realizado la instalación de los materiales, como se deja consignado en las actas y que será necesario realizar una nueva visita para verificar la realización de los mejoramientos programados.

Según la información recibida, se concluye entonces lo siguiente para el programa: *“Atención a familias en el programa de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción”*.

Año 2022:

Usuarios beneficiados: 117
 Usuarios verificados: 56
 Usuarios con novedades: 13
 Usuarios pendientes por verificación: 61

Año 2023:

Usuarios beneficiados: 95
 Usuarios verificados: 0
 Usuarios con novedades: 0
 Usuarios pendientes por verificación: 95

En total entonces, para la administración entrante se tiene la necesidad de ejecutar 151 visitas que aún faltan por realizar a los usuarios beneficiados del programa y verificar el cumplimiento de los acuerdos.

2. OBRAS CON LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LAS JAC

Se encontró en ejecución 2 Placas huellas realizadas a través de la modalidad de convenio Solidario con las Juntas de Acción Comunal de las veredas La Loma y Santa Rita, donde en la Loma ya se encuentra finalizada la ejecución de 200 m y en Santa Rita se avanza con la ejecución a la fecha de 600 m, y una longitud total proyectada de 1100 m, tal como se describe a continuación:

NUMERO	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO	SALDO	LONGITUD TOTAL (m)	LONGITUD EJECUTADA (m)
CONSOL-SI-009-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LA LOMA	\$ 39.443.944	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENMARCADO EN EL CONVENIO 23AS111B818 ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, PARA EL CORREGIMIENTO LA LOMA.	\$ 2.366.636	200	200
CONSOL-SI-010-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA	\$ 188.110.812	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA Y LA JUNTA DDE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 23AS111B818 FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL,	\$ 102.348.660	600	1100

1.4. FONDO ROTATORIO

Con respecto al Fondo Rotatorio se recibe el siguiente parque automotor:

1 Vibro compactador CA150E

Se encontró en operación, con las siguientes necesidades de intervención:

- Cambios de aceite generales
- Cambio de manguera hidráulica

1 Motoniveladora 120G

Se encontró en operación con odómetro malo, por lo que actualmente no existe forma de hacer control y seguimiento de kilometraje, con las siguientes necesidades de intervención:

- Cambios de aceite generales
- Reparación y empaquetadura de bomba de inyección



- Cambio de empaques y espárragos de múltiple escape
- Reparación y mantenimiento de mofle
- Cambio de retenedores
- Cambio de baquetas de tander izquierdo
- Reparación de cadena del tander izquierdo

1 Retrocargador Caterpillar 416E - Placas FX77B

Se encontró en operación con odómetro malo, por lo que actualmente no existe forma de hacer control y seguimiento de kilometraje, con las siguientes necesidades de intervención:

- Cambios de aceite generales
- Reparación de vidrio de cabina

1 Retrocargador Case 580N – Sin Placas

Se encontró en operación con odómetro malo, por lo que actualmente no existe forma de hacer control y seguimiento de kilometraje, con las siguientes necesidades de intervención:

- Cambios de aceite generales
- Reparación de gato de arrastre
- Cambio de llantas

1 Volqueta International – OKK058

Se recibió sin operación, varada, con necesidad de tendido de llantas nuevo, sin luces exteriores y sin una de las farolas delanteras, con odómetro malo, por lo que actualmente no existe forma de hacer control y seguimiento de kilometraje y con las siguientes necesidades de intervención:

- Reparación de caja de cambios
- Reparación de transmisión
- Reparación de haus
- Mantenimiento general de rodamientos en las 4 ruedas, con cambio de retenedores
- Cambio de hoja de muelle trasera
- Arreglo de muelles delanteros con cambios de bujes
- Arreglo de fuga de combustible

3 Motocicletas Honda XRE300 – Placas VVQ49D - Placas VVQ47D - Placas VVQ48D

Se recibieron en operación, con necesidad de cambio de llantas.

2 Motocicletas Toyota XTZ250 – Placas FMR9OF - Placas FMR57F

Se recibieron en operación, con necesidad de cambio de llantas.

1 Camioneta Toyota Land Cruiser – Placas OMH460

Se recibió en operación, requiere intervenciones que pueden estar alrededor de los \$20.000.000 para dejarla en óptimas condiciones de servicio.

1 Tractor JOHNDEERE 2013 – Referencia 5090E

Se recibió inoperable, requiere cambio de transmisión y tiene afectación de los discos de freno, daño que se produjo por una mala operación del conductor el primer año de la administración saliente. Se ha valorado que la reparación del equipo puede costar aproximadamente \$50.000.000,00.

1 Camioneta Mitsubishi I200 – Placas ODR275

Se recibió inoperable, lleva 4 años aproximadamente sin operación, presenta el motor fundido, desgaste en las cuatro llantas, por lo que requiere una reparación completa. Adicionalmente informan que el daño se produjo en la administración 2016-2019, las reparaciones requeridas por el vehículo, pueden llegar a costar aproximadamente \$30.000.000.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL PRIMER MES DE GESTIÓN

2.1. INTERVENCIÓN DE VÍAS TERCIARIAS

- 05 de enero intervención de un tramo de vía en la Vereda Santa Rita con ampliación de vía, aplicación de afirmado y construcción de 3 obras transversales.
- 09 al 12 de enero intervención de un tramo de vía en la vereda la Esmeralda con aplicación de afirmado y construcción de 4 obras transversales.
- 15 de enero al 02 de febrero intervención integral de 12 km de la vía de acceso a la vereda a la floresta y vías de acceso que se desprenden de la vía principal, con nivelación, limpieza de cunetas, aplicación de afirmado y compactación de la vía. La intervención se realizó en conjunto con la comunidad que aportó mano de obra y 6 días de volquetas.
- El 26 de enero se realizó intervención de tramo de vía de acceso a la vereda a la Estrella, con retiro de piedras de gran tamaño.
- 19 y 26 de enero se realizó recolección de residuos sólidos ordinarios en el Corregimiento del Cedro.
- 20 de enero se brindó apoyo al Inderyal para la adecuación de la pista de Motocross para evento deportivo del 4 de febrero válida departamental.
- Se han realizado adicionalmente visitas de diagnóstico del estado de diferentes vías rurales como lo son:
 - Vereda Santa Juana.
 - Vereda La Floresta.
 - Vereda Santa Antonio.
 - El Tabaco.
 - Vereda Santa Isabel.
 - Vereda Tobón las Torres.
 - Vereda la Candelaria.
 - Vereda la Gabriela.
 - Vereda La Esmeralda.
 - Corregimiento El Cedro.
- Se tiene programado en los próximos días visitas a las vías de las veredas:
 - Corcovado.
 - Cedeño vía alterna Minaviaja-Cedeño



2.2. INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Intervención de 9 instituciones educativas para mejorar las condiciones de los restaurantes escolares para el inicio del programa de alimentación escolar PAE y mantenimiento general locativo de las instituciones.

Chorros Blancos Abajo: Se realizó reparación de puerta afectada por intento de hurto con ajuste de latonería, instalación de chapa y candado y pintura de puerta.

Chorros Blancos Arriba: Intervención de red de abasto de agua obstruida e instalación de llaves y abastos, pendiente el cambio de la tubería, considerando que la red existente es un material obsoleto.

Gallego Pérez: Se cambiaron llaves y desagües de lavamanos en las unidades sanitarias, y se realizó aplicación de pintura.

María Auxiliadora: Adecuación de cocina y restaurante escolar con aplicación de pintura, intervención de humedades en un área aledaña al restaurante escolar.

San Vicente: Adecuación de cocina escolar con aplicación de pintura.

Liceo San Luis: Impermeabilización de losa superior sobre restaurante, cambio de grifería y desagüe de lavamanos del comedor, cambio de desagües y llaves en cocina, así como el destaqueo de la tubería de desagüe de la cocina.

Llanos de Cuivá: Se realizó adecuación de cocina con aplicación de pintura, instalación de pozuelo, instalación de malla mosquitera en puertas.

Aguacatal: Se atendió problemas en el suministro eléctrico de la escuela por fallas en la acometida eléctrica, que fueron intervenidas.

Respaldo: Adecuación de cocina escolar y comedor con apertura de vano de comunicación entre la concina y el comedor, aplicación de pintura, enchape de mesón de cocina e intervención de muro divisorio para dar amplitud al espacio de cocina.

2. Intervención de edificios públicos con trabajos de mantenimiento locativo:

Casa de Cultura: Adecuación de lavamanos, instalación de luminarios, reparación de unidad sanitaria.

Palacio municipal: Intervención de unidades sanitarias y cambio de grifería, resane de humedad y pintura en entrada principal, instalación de luminarias.

Plaza de mercado: Intervención de unidades sanitarias y cambio de grifería.

Oficinas Sisben: Intervención de unidades sanitarias y cambio de grifería.

Comando de Policía casco urbano: Intervención de humedad en piso con impermeabilización, cambio de grifería de sanitarios, e impermeabilización de sección de cubierta.

Casa de Justicia: Instalación de luminarias en oficina de trabajo.

Umata: Cambio de canillas y griferías sanitarias.

3. Señalización vial:

Se realizó señalización vial horizontal en las vías aledañas al parque principal para indicar el cambio de sentido del tránsito en las vías, con ejecución de 15 flechas de señalización.

4. Escenarios deportivos:



Se adecuaron las arquerías de la cancha de fútbol 8 en el barrio Epifanio Mejía, con pintura y soldadura e instalación de mallas.

5. Visitas de diagnóstico a la escuela Rosarito para construcción de restaurante escolar en conjunto con la comunidad.

2.3. GESTION CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA

- Documentos necesarios para adelantar proceso contractual por mínima y menor cuantía el combustible.
- Se realiza correcciones a la documentación requerida por la Gobernación para el desembolso del convenio de mantenimiento manual de vías y caminos de herradura suscrito en 2022.
- Se está gestionando con tickecard la corrección de la última factura presentada en el mes de diciembre para combustible y poder generar el pago.
- Se coordinó con EDUNA el reinicio y ampliación de plazo de la obra ciclo infraestructura
- Se coordina con los contratistas (obra e interventoría) de techos para presentar los APU nuevos a VIVA (Ya se envió).
- Se está corrigiendo la documentación requerida por la Gobernación para el desembolso del proyecto de ciclo infraestructura.
- Se gestiona la solicitud de materiales con la Gobernación para el proyecto de placa huella en la vereda Santa Rita. Se realizan visitas de obra para verificar especificaciones técnicas y acabos de las obras.
- Se revisan las diferentes cuentas que entran a la secretaria para pago (pozos sépticos, mobiliario y prestación de servicios).
- Se coordina con Corantioquia la ampliación a la suspensión del convenio para la canalización de la Quebrada San José, al no contar todavía con el permiso de ocupación de cauce.
- En conjunto con la Interventoría del Parque, se mantiene actualizada los informes semanales de ejecución de la obra del parque y se envían a la Gobernación.
- Se visitó la obra de intervención de placas huellas y pavimento Rígido en la vía al Cedro, determinando el estado final de la obra y solicitando realizar ajustes.
- Gestiones para dar solución al pago del acta 2 y final del contrato LP-009-2021 intervención vía al Cedro para poder proceder a la liquidación de la obra.
- Se ha visitado el proyecto de mantenimiento e intervención en el Centro de Adulto Mayor "El Asilo".
- Se ha realizado control y seguimiento a la ejecución del proyecto de remodelación del parque Epifanio Mejía, dando indicaciones técnicas que logren agilizar y avanzar en la entrega final del proyecto.
- Se han sostenido reuniones con Obra e Interventoría del proyecto Centro Día Vida, dónde se han generado espacios para conocer el proyecto y mirar posibles modificaciones en los espacios del proyecto.
- Se visitó y se coordinó de mejor manera el proyecto de viviendas Bicentenario acordando reunión de socialización y para entrega de las primeras 40 viviendas y se solicitó y gestionó ampliación al plazo del convenio Municipio - VIVA vivienda urbana.

2.4. PROYECTOS



- Se realizó mesa técnica para el diagnóstico inicial del estado actual y proyección futura del sistema de acueducto y sistema de alcantarillado del Corregimiento Llanos de Cuiva.
- Se realizó visita a lote aledaño a cancha José María Córdova para evaluar intervenciones requeridos para adecuar el lote para presentar el proyecto de espacios deportivos y recreativos Paz a lo bien.
- Se dio inicio a la construcción de la escuela La Floresta con socialización con la comunidad y determinación de parámetros técnicos iniciales para ejecución de obras.
- Se están realizando las gestiones para dar inicio a la ejecución de 1 km de placa huella, repartido en tramos de 150 a 200 m en diferentes vías veredales.
- Se está apoyando la presentación del proyecto para la construcción de la PTAR Semisiones.
- Se tiene proyectado una intervención de la Plaza de Mercado de la mano con los comerciantes.

3. GESTIÓN DEL RIESGO

Se realizó la primera reunión del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres el día 29 de enero de 2024, donde se socializó el decreto 013 del 24 de enero de 2024, "Por medio del cual se prohíben temporalmente las quemas en el municipio de Yarumal Antioquia". Se expuso con los integrantes del CMGRD las proyecciones de la administración en cuanto a la Gestión del Riesgo en el municipio, donde se informó que ya se han realizado acercamientos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo solicitando apoyo para la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y acompañamiento para obras de canalización de fuentes hídricas en el casco urbano del municipio de Yarumal.

Cordialmente



JUAN DAVID UNATES VILLEGAS
Secretario de Infraestructura





LICITACIONES PUBLICAS 2021								
NUMERO	CONTRATISTA	CEDULA	VALOR	OTROSI	OBJETO	DEPENDENCIA	ESTADO	SALDO
LP-007-2021	UNION TEMPORAL OBRAS VIALES	901 510 813 8	\$ 478.389.024		MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE "COLOMBIA RURAL" DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO 1576 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL E INVIAS Y QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 328.500.843
LP-009-2021	CONSORCIO VIAL 3M	901 559 353 -3	\$ 2.891.586.103	\$ 119.413.852,00	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. VIA TERCARIA VENTANAS - EL CEDRO - MEDIA LUNA DE ACUERDO CON EL CONVENIO 1214 DE 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL .	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 1.530.919.594
LP-010-2021	CONSORCIO LUNA VYT 2021	901 562 846 -3	\$ 4.452.352.001		MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y DEL CENTRO POBLADO DE CEDEÑO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 445.235.203



CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 2023										
NUMERO	CONTRATISTA	CEDULA	VALOR	OTRO SI 1	OTROSI 2	VALOR FINAL	OBJETO	DEPENDENCIA	ESTADO	SALDO
CONTI-SI-001-2023	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE	901 105 143 - 5	\$ 6.654.537.463	\$ 2.018.407.861	\$ 1.257.601.179	\$ 9.930.546.503	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EPIFANIO MEJIA, URBANISMOS Y VÍAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	EN EJECUCIÓN	\$ 3.929.619.438
CONTI-SI-004-2023	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE	901 105 143 - 5	\$ 4.956.042.313	\$ 950.000.000		\$ 5.906.042.313	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DIA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	EN EJECUCIÓN	\$ 3.923.625.387
CONTI-SI-009-2023	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA	901 442 761 - 1	\$ 890.546.536			\$ 890.546.536	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL CONVENIO CI-285DE2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	EN EJECUCIÓN	\$ 890.546.536
CONTI-SI-010-2023	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA	901 442 761 - 1	\$ 2.843.647.862			\$ 2.843.647.862	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO N°46000015826 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	EN EJECUCIÓN	\$ 2.132.735.897
CONTI-SI-016-2023	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	900 232 836 - 0	\$ 677.312.310			\$ 677.312.310	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ABDUCCION Y CONDUCCIÓN DE LA VEREDA SANTA JUANA Y YARUMALITO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	EN EJECUCIÓN	\$ 0
CONTI-SI-018-2023	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA	901 442 761 - 1	\$ 389.997.244			\$ 389.997.244	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA POR CUADRANTES A TRAVÉS DE LA EXPANSIÓN DE ZONAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 194.998.622
CONTI-SI-014-2023	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE	901 105 143 - 5	\$ 467.189.914			\$ 467.189.914	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION COMPLEMENTARIA Y ORNAMENTAL PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 467.189.914



CONTI-SI-017-2023	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA	901 442 761 - 1	\$ 621.735.692			\$ 621.735.692	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, TEXTO, GRÁFICOS ARTÍSTICOS Y SUPERFICIES SOBRE EL MURO DE EXPOSICIÓN DE HISTORIA, CULTURA Y PATRIMONIO EN EL PARQUE EPIFANIO MEJÍA MUNICIPIO DE YARUMAL.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	EN EJECUCIÓN	\$ 621.735.692
CONTI-SI-019-2023	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA	901 442 761 - 1	\$ 1.398.556.756			\$ 1.398.556.756	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. DE MARÍA SEDE C.E.R. LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	EN EJECUCIÓN	\$ 1.398.556.756
CONTI-SI-015-2023	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE	901 105 143 - 5	\$ 380.706.585			\$ 380.706.585	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA EXTENSIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CONEXO LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 380.706.585



CONVENIOS SOLIDARIOS 2023								
NUMERO	CONTRATISTA	CEDULA	VALOR	OTROSI	OBJETO	DEPENDENCIA	ESTADO	SALDO
CONSOL-SI-003-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ZORRA	900 870 127 - 3	\$ 37.598.452		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ZORRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COMINOS DE HERRADURA PERTENECIENTES AL CORREGIMIENTO DE OCHALI DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600014726 FIRMADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 37.598.452
CONSOL-SI-009-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LA LOMA	900 734 828 - 6	\$ 39.443.944		AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENMARCADO EN EL CONVENIO 23AS111B818 ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, PARA EL CORREGIMIENTO LA LOMA.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 2.366.636
CONSOL-SI-010-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA	811 000 365 - 5	\$ 188.110.812		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA Y LA JUNTA DDE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 23AS111B818 FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL,	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	EN EJECUCIÓN	\$ 102.348.660
CONSOL-SI-011-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CORREGIMIENTO LA LOMA	900 734 828 - 6	\$ 67.994.374		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LA LOMA PARA EL MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS TERCARIAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL CORREGIMIENTO LA LOMA - MUNICIPIO DE YARUMAL.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 67.994.374



CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 2023								
NUMERO	CONTRATISTA	CEDULA	VALOR	OTROSI	OBJETO	DEPENDENCIA	ESTADO	SALDO
CONVIN-SI-001-2023	ENERGIANDES S.A.S. E.S.P.	900 824 829 - 1	\$ 263.049.891		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y ENERGIANDES S.A.S. E.S.P., PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL AÑO 2023 EN VARIOS SECTORES URBANOS Y LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA	TERMINADO	\$ 38.053.027

LICITACIONES PUBLICAS 2023										
No. PROYECTOS INSCRITO EN EL BPIN	NUMERO	CONTRATISTA	CEDULA	VALOR	OTROSI	VALOR FINAL	OBJETO	DEPENDENCIA	ESTADO	SALDO
2021058870051	LP-SI-008-2023	CONINTE LTDA	811 043 364 - 2	\$ 450.433.920			REALIZAR LA CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA CONDUCCIÓN SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO NO. 040-COV/2306-95 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	SUSPENDIDO	\$ 450.433.920

SELECCIÓN ABREVIADA 2023								
NUMERO	CONTRATISTA	VALOR	OTROSI	VALOR FINAL	OBJETO	DEPENDENCIA	ESTADO	SALDO
SA-SI-016-2023	AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 261.795.487	\$ 26.348.407	\$ 288.143.894	EJECUCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 040-COV-2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Terminado	\$ 177.163.310
SA-SI-024-2023	CONINTE LTDA	\$ 280.174.242	\$ 0	\$ 280.174.242	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR "ASILO LA MERCED"	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Pendiente por terminar	\$ 280.174.242



CONCURSO DE MERITOS 2023								
NUMERO	CONTRATISTA	CEDULA	VALOR	OTROSI	OBJETO	DEPENDENCIA	ESTADO	SALDO
CM-SI-003-2023	INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	901 036 497 - 0	\$ 42.697.150		REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	SUSPENDIDO	\$ 42.697.150